

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Baja California	5	1	6

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Miliestrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
BCH17170300957620	Pavimentación de Calle Santa Irma Colonia El Descanso En La Ciudad De Tecate, B.C. - 7492345 - 7033	7033	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,045,282	\$1,045,282	\$1,045,282	\$1,020,985	\$306,295	\$306,295	\$306,295	29.30	00	Metros Cuadrados		0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCH17170300958046	Pavimentación de Calle Santa Alicia Colonia El Descanso - 7492001 - 7032	7032	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$521,756	\$521,756	\$521,756	\$508,959	\$508,959	\$152,688	\$152,688	29.26	00	Metros Cuadrados		0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCH17170300958525	Construcción De Losa De Concreto Hidraulico Para Trafico Pesado_2000d_ Losa 902 Blvd Defensores De Baja California Entre Calle San Bartolo Y Calle San Cristobal_2000d_Losa 902 Blvd Defensores De Baja California Entre Calle San Bartolo Ycalle San Cristobal_2000d_Losa 903 Cruce Carretera Tijuana - Tecate_2000d_Losa 904 Cruce Carretera Tecate- Tijuana_2000d_Losa 905 Cruce Blvd Defensores De Baja California Y De Arturo Guerra_2000d_Losa 906 Cruce Blvd Defensores De Baja California Y Callepresidente Elias Calles - 7505670 - 7043	7043	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,952,594	\$585,778	\$585,778	\$585,778	29.29	00	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCH17170300959832	Pavimentación de Calle Puebla, Col Downey En La Ciudad De Tecate, B.C. - 7034 7490408 - 7034	7034	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,414,027	\$1,414,027	\$1,414,027	\$1,381,418	\$414,425	\$414,425	\$414,425	29.31	00	Metros Cuadrados		0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCH17170300962534	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario De Apoyo A Migrantes - 7539458 - 7080	7080	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$979,345	\$293,803	\$293,803	\$293,803	29.38	00	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: