

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Baja California	11	1	6
Baja California	5	1	6

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo			Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.	
BCHN0170200899175	Electrificación En La Rumorosa - 5774658	5774658	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCHN0170200900828	Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calle Sierra Del Venado - 5738104	5738104	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCHN0170200902391	Rehabilitación De Cubierta Del Gimnasio Municipal - 5758567	5758567	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCHN0170200902393	Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calle Bernardino Borraiz - 5738633	5738633	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCHN0170401044646	Electrificación En Al Rumorosa	10010057479-2017-194-492017	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUEBC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$970,000														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCHN0170401044657	"Programa De Inversión De Obra, Recursos Federales Del Municipio De Tecate (Ramo 23)"	10010057210-2017-204-492017	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SPPMEL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$7,300,019														Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCHN4160400831073	Rehabilitado En Campo De Futbol Los Encinos	2619503	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCHN1710200888020	Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calle Bernardino Borraiz	10010057256-2017-193-292017	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUEBC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,274,595	\$1,256,185	\$1,256,185	\$1,256,185	\$1,256,185	\$1,256,185	\$1,256,185	\$1,256,185	100.00	50	Metros Cuadrados	153	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCHN1710200888034	Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calle Sierra Del Venado	10010057255-2017-193-292017	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUEBC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$814,722	\$802,955	\$802,955	\$802,955	\$802,955	\$802,955	\$802,955	\$802,955	100.00	50	Metros Cuadrados	88	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCHN1710200888046	Rehabilitación De Cubierta Del Gimnasio Municipal	10010057297-2017-193-292017	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	INIFEBC	Deporte	En Ejecución	2017	\$872,358	\$872,358	\$872,358	\$872,358	\$872,358	\$793,686	\$793,686	90.98	50	Otros	112,604	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCHN1710300958590	Rehabilitación De Gimnasio Municipal Gustavo Diaz Ordaz - 5287455 - 3617	3617	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,941,395	\$2,562,826	\$2,562,826	\$2,562,826	51.83	50	Metros Cuadrados		0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCHN1710300958696	Ampliación Y Remodelación De Clínica Integral De Atención A La Salud Uabc/ Tecate - 5314065 - 3654	3654	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,383,334	\$1,015,000	\$1,015,000	\$1,015,000	29.32	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCHN1710300958919	Rehabilitación De Plaza Cívica, En La Localidad De La Rumorosa - 5537894 - 4896	4896	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,997,182	\$1,975,213	\$1,975,213	\$1,970,828	\$820,657	\$820,657	\$820,657	41.55	50	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCHN1710300959681	Rehabilitación De Parque Los Encinos En La Ciudad De Tecate, B.C. - 5487299 - 4443	4443	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,919,590	\$3,876,475	\$3,876,475	\$3,873,246	\$1,628,918	\$1,628,918	\$1,628,918	42.02	50	Metros Cuadrados		0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCHN1710401041204	Rehabilitación De Parque Infantil Tecarco - 5289776	103	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,080,408	\$3,046,524	\$3,046,524	\$2,899,494	\$869,848	\$869,848	\$869,848	28.55	50	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCHN1710401041512	Construcción De Aulas Escolares En Tele Bachillerato Comunitario El Sociali Clave Sep 02ec30009e. - 5503495	178	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,002,820	\$997,789	\$991,789	\$983,019	\$294,906	\$294,906	\$294,906	29.56	50	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:	