

Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Avance Financiero										Observaciones											
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Tipo de Proyecto		Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado						
BCHN00170200896722	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Mayarit) - 5791609	5791609	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución																					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCHN00170200900829	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Quintas) - 5815927	5815927	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución																				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
BCHN00170401049070	"Programa De Inversión De Obra, Recursos Federales Del Municipio De Tecate (Ramo 23)"	10010057210-2017-241-472017	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SPFOML	Asistencia Social	En Ejecución																				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
BCHN00170401049095	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Quintas, Tecate, B.C.	10010049715-2014-239-472017	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUERC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$997,752																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
BCHN1440200334174	Construcción Del Teatro De La Ciudad De Tecate	10010049715-2014-244-292014	Baja California	Tecate	Valencia	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		DESOMUCT	Educación	En Ejecución	2014	\$44,730,000	\$757,900	\$757,900	\$757,900	\$757,900	\$757,900	\$757,900	\$757,900	\$757,900	100.00	50	Metros Cuadrados	200,000	0.00	49.76		Financiera: / Física: / Registro:			
BCHN1710200899740	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Mayarit	10010057236-2017-240-292017	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUERC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,939,107	\$1,911,099	\$1,911,099	\$1,911,099	\$1,911,099	\$1,509,919	\$1,509,919			79.01	50	Metros Cuadrados	88	0.00	70.00		Financiera: / Física: / Registro:			
BCHN1710200896720	Pavimentación De Diversas Calles En La Ciudad De Tecate En El Estado De Baja California // (Pavimentación De Calle Río Jacob Colonia Jardines Del Río) - 5330709	5330709	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,481,090	\$2,481,090	\$2,481,090	\$2,453,798	\$2,453,798	\$2,453,798	\$2,453,798			98.90	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:			
BCHN1710200896721	Casa De Desarrollo Comunitario Club De Niños Y Niñas, En El Municipio De Tecate, En El Estado De Baja California - 5270756	5270756	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,952,187	\$1,845,512	\$1,845,512	\$1,845,512			46.65	50	Metros Cuadrados		0.00	35.00		Financiera: / Física: / Registro:			
BCHN1710200898343	Pavimentación Calle Tierra Y Libertad Col. Francisco Villa, En El Municipio De Tecate, En El Estado De Baja California - 5330807	5330807	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,554,774	\$1,489,524	\$1,489,524	\$1,489,524	\$1,489,524	\$1,489,524	\$1,489,524	\$1,489,524			100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
BCHN1710200898344	Pavimentación De Diversas Calles En La Ciudad De Tecate En El Estado De Baja California // (Pavimentación Calle Solidaridad.) - 5330565	5330565	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,737,390	\$2,699,224	\$2,699,224	\$2,699,224	\$2,699,224	\$2,699,224	\$2,699,224	\$2,699,224			100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: LA OBRA FUE CONCLUIDA / Física: LA OBRA FUE CONCLUIDA / Registro:		
BCHN1710200899978	Pavimentación De Diversas Calles En La Ciudad De Tecate En El Estado De Baja California // (Pavimentación De Calle Río Colorado, Colonia Luis Donaldo Colosio) - 5474535	5474535	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$855,770	\$850,721	\$850,721	\$850,721	\$850,721	\$850,721	\$850,721	\$850,721			100.00	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		
BCHN1710200902390	Pavimentación De Diversas Calles En La Ciudad De Tecate En El Estado De Baja California // (Pavimentación De Ave Artístico -Av. Col. Rincon Tecate) - 5474058	5474058	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,439,100	\$1,439,100	\$1,439,100	\$1,437,503	\$1,437,503	\$1,437,503	\$1,437,503			99.89	50	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:			
BCHN1710401041132	Rehabilitación Centro De Activación Física Y Cultura - Informativa Zona Alta, En El Municipio De Tecate, En El Estado De Baja California - 5313711	111	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,937,826	\$581,348	\$581,348	\$581,348			29.39	50	Metros Cuadrados		0.00	5.00		Financiera: / Física: / Registro:			
BCHN1710401041239	Pavimentación De Diversas Calles En La Ciudad De Tecate En El Estado De Baja California // (Pavimentación De Calle Tecate.) - 5474302	158	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,524,620	\$2,496,849	\$2,496,849	\$2,446,195	\$733,859	\$733,859	\$733,859			29.39	50	Metros Cuadrados		0.00	25.00		Financiera: / Física: / Registro:			
BCHN1710401041636	Rehabilitación Campo De Softball Parque Los Rocinos, En El Municipio De Tecate, En El Estado De Baja California - 5264610	87	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,860,000	\$1,839,540	\$1,839,540	\$1,787,031	\$536,109	\$536,109	\$536,109			29.14	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro:			